

Ref. n° :

Annexe

Bijlage

Objet

Voorwerp

A Monsieur l'Ingénieur Provincial Chef du
Service des Travaux Publics du Ruanda-Urundi

à

U S U M B U R A .-

Monsieur le Chef de Service,

J'ai l'honneur de vous faire parvenir en
double exemplaire le rapport mensuel d'avancement
des travaux d'une maison d'habitation pour européen,
type 246 à Ruhengeri.

Pour l'Administrateur de Territoire absent,
L'Administrateur Territorial Assistant,

J. DUCENE.-



Période	Artisans	Manoeuvres	A v a n c e m e n t	Approvisionnements	Observations
du	:	:	:	:	:
1/7/1955	8	14	- Toiture en tuiles romaines terminée	Ciment 5 T. Sable 12 M3	:
au	:	:	:	:	:
31/7/1955	:	:	- Plafonds du sous-dépassant toiture terminée - Plafond en plaques de fibro ciment terminé dans toutes les pièces	Chassis métalliques portes en bois, etc.	n é a n t
:	:	:	- Enduits intérieurs terminés	:	:
:	:	:	- Pavements, installation sanitaire et électrique, placement portes et fenêtres en cours	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:

Ruhengeri, le 3 août 1955.

POUR L'ADMINISTRATEUR DE TERRITOIRE EN ROUTE,
 L'ADMINISTRATEUR TERRITORIAL ASSISTANT,

J. DUCENE.-
