

Ruhengeri

2 Juin 1955

I419/T.P.2/05

A Monsieur l'Ingénieur provincial, Chef du  
Service des Travaux publics du Ruanda-Urundi

à

USUMBURA.

RUHENGERI  
27094

Monsieur le Chef de Service,

J'ai l'honneur de vous faire parvenir  
en double exemplaire le rapport mensuel d'avancement  
des travaux d'une habitation pour Européen type 246  
à Ruhengeri.-

Pour l'Administrateur de Territoire empêché  
L'Administrateur Territorial Assistant,-

J. DUCHEME.-



ETAT AVANCEMENT DES TRAVAUX.

Adjudication N°4/61/55/R.U. Construction d'une habitation à Ruhengeri Plan  
 N° 246.

Période	:Artisans:	Manoeuvres:	A v a n c e m e n t	:Approsionnements	:Observations
1er au 31 mai	: 17	: 27	: SEMELLE EN BETON ARME	: CIMENT - 6.T.	:
	:	:	: MACONNERIE DES FONDATIONS	: SABLE 20 M3	:
	:	:	: MACONNERIE D'ELEVATION EN BRI-	: BRIQUES 10.000	:
	:	:	: QUES ET CLAUSTRA	: MOELLONS M3 5	:
	:	:	: BETON ARME	: FER A BETON 2.T.	:
	:	:	: (TERMINE)	: BOIS M3 5	:
	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:

Ruhengeri, le 3 juin 1954.  
 L'ADMINISTRATEUR DE TERRITOIRE  
 A. d'ARIAN.-

